≪知多南部広域環境センターごみ処理施設≫

11.3 一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

［廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第2項（公表）、第8条の4（記録及び閲覧）］

2026年度

○処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量［施行規則第4条の5の2第1号イ、第4条の7第1号イ］

種類	焼却ごみ												
年月	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月	合計
焼却量(t)	4,986.34	4,240.23	4,549.04	6,973.18	4,747.87								25,496.66

○ 不燃・粗大ごみ処理量

種類	不燃・粗大ごみ												
年月	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月	合計
処理量(t)	115.87	133.02	108.85	97.12	110.55								565.41

○燃焼室中の燃焼ガスの温度（連続測定）、集じん器に流入する燃焼ガスの温度（連続測定）、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（連続測定）［施行規則第4条の5の2第1号ロ、第4条の7第1号ロ］

		2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
燃焼室ガス温度（炉出口温度）℃	1号炉	942	940	899	907	940							
	2号炉	920	－	960	978	922							
集じん器入口ガス温度 ℃	1号炉	166	168	162	160	169							
	2号炉	163	－	168	162	164							
一酸化炭素濃度（煙突排ガス） ppm	1号炉	2.3	2.7	4.2	3.9	2.8							
	2号炉	4.5	－	3.9	6.0	6.3							
備考		1. 数値は月平均値です。（一酸化炭素は、4時間移動平均値） 2. 各時間平均値や連続測定記録等についての公開を希望される方は、「知多南部広域環境センター」で閲覧可能です。											

○冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月［施行規則第4条の5の2第1号ハ、第4条の7第1号ハ］

・冷却設備（ボイラー）

年月								
1号炉								
2号炉								

・排ガス処理設備（バグフィルター）…空気式（パルスエア方式）洗浄装置による連続除去

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度及びばい煙量又はばい煙濃度［施行規則第4条の5の2第1号ニ、第4条の7第1号ニ］

・ダイオキシン類の濃度

	1号炉	2号炉	基準値（管理値）
排ガスを採取した位置	煙突		
排ガスを採取した年月日			
測定の結果の得られた年月日			
測定の結果(ng-TEQ/Nm³)			(0.05)

※各炉ダイオキシン類濃度は年に1回測定しています

・ばい煙濃度

［1号炉］

排ガスを採取した位置		煙突												基準値（管理値）
排ガスを採取した年月日		2026/4/3	2026/5/14	2026/6/4	2026/7/9	2026/8/6								
測定の結果の得られた年月日		2026/4/14	2026/5/25	2026/6/15	2026/7/21	2026/8/28								
測定の結果	硫黄酸化物(ppm)	1.0	1.8	0.5	3.1	0.5								161 (19)
	ばいじん(g/m³N)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.04 (0.01)
	塩化水素(ppm)	10	9.6	7.5	21	9.3								430 (30)
	窒素酸化物(ppm)	24	21	15	20	26								250 (50)

［2号炉］

排ガスを採取した位置		煙突												基準値（管理値）
排ガスを採取した年月日		2026/4/3	－	2026/6/4	2026/7/9	2026/8/6								
測定の結果の得られた年月日		2026/4/14	－	2026/6/15	2026/7/21	2026/8/28								
測定の結果	硫黄酸化物(ppm)	1.5	－	1.7	4.1	0.3未満								161 (19)
	ばいじん(g/m³N)	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.04 (0.01)
	塩化水素(ppm)	19	－	6.0	22	6.0								430 (30)
	窒素酸化物(ppm)	22	－	15	5	15								250 (50)

※各炉ばい煙濃度は1ヵ月に1回測定しています

※知多南部広域環境センターごみ処理施設建設運営事業竣工により、当施設は2022年4月1日より稼働しています

知多南部広域環境センター

GPC文書管理番号:GPC-K-W-005
制定　：　2022年1月21日
改訂：

２０２６年度　工場見学　実施結果

★ 詳細は個別報告書のとおり。

グリーンパーク知多南部株式会社

2026年		午　前									午　後								
8月		団体名	種別★	見学対応者	時間			人数		G	団体名	種別★	見学対応者	時間			人数		G
					開始	～	終了	大人	子供	数				開始	～	終了	大人	子供	数
1	土					～									～				
2	日					～									～				
3	月					～					14:00一般見学（予約不要）	④	天木	14:00	～	15:00	0	0	0
4	火	環境プログラム				～									～				
5	水	環境プログラム				～									～				
6	木	環境プログラム				～									～				
7	金	環境プログラム				～					13:30武豊町更生保護女性会2G	②	天木・池田	13:30	～	14:30	40	0	2
8	土					～									～				
9	日					～									～				
10	月	10:00一般見学（予約不要）	④	天木	10:00	～	11:00	3	2	1					～				
11	火					～									～				
12	水					～									～				
13	木					～					14:00一般見学（予約不要）	④	天木	14:00	～	15:00	4	3	1
14	金	10:00一般見学（予約不要）環境プログラム	④	天木	10:00	～	11:00	0	0	0					～				
15	土					～									～				
16	日					～									～				
17	月					～									～				
18	火					～					14:00一般見学（予約不要）	④	天木	14:00	～	15:00	0	0	0
19	水					～					13:30武豊町政策推進部人事秘書課1GCCNC取材	②	天木	13:30	～	15:00	12	0	1
20	木					～									～				
21	金	環境プログラム				～									～				
22	土					～									～				
23	日					～									～				
24	月					～					下見16:15武豊町立西保育園 武豊町立南保育園	下見・打合せ	天木	16:15	～	17:00	5	0	1
25	火	環境プログラム 工場見学				～									～				
26	水	下見10:00ひいらぎ特別支援学校　中等部	下見・打合せ	天木	10:00	～	11:00	2	0	1					～				
27	木					～									～				
28	金					～									～				
29	土					～									～				
30	日					～									～				
31	月					～					14:00　NPO法人中部リサイクル運動市民の会　1G	②	組合山下課長 宮崎・天木	14:00	～	16:30	12	0	1
																	大人	子供	合計
																	78	5	83

★種別　①小学校社会科見学　②団体予約　③行政視察　④一般見学（予約不要）　その他（KHI関係者　議員視察）
(環境プログラム)は別紙にて報告

知多南部広域環境センター

２０２６年度　　工場見学　予約表

工場見学は、月曜日～金曜日の １０時～１６時を目安とする （若干の前後は可）

★ 見学予約受付は土日祝日を除く　月～金　9時～17時迄（昼休みを除く）とする。
★ 電話による仮予約の際、本予約表にて受付可否を回答すること。
★ 工場見学の受付上限は、午前1組、午後1組とする。
★ 定期見学会の日は団体は受け付けないものとする。
★ 全炉停止時等、見学受付しない日は斜線としておくこと。

GPC文書管理番号:GPC-K-W-005
制定：2022年1月21日
改訂：

グリーンパーク知多南部株式会社

2026年		午　前									午　後								
9月		団体名	種別★	見学対応者	時間			人数		G	団体名	種別★	見学対応者	時間			人数		G
					開始	～	終了	大人	子供	数				開始	～	終了	大人	子供	数
1	火	10:00一般見学（予約不要）	④	天木	10:00	～	11:00	未定	未定	未定	下見14:00半田市立花園小学校	下見・打合せ	天木	14:00	～	15:00	4	0	1
2	水					～									～				
3	木	9:45武豊町立西保育園2G	②	天木・池田	9:45 10:15	～	10:45 11:15	7	50	2					～				
4	金					～									～				
5	土					～									～				
6	日					～									～				
7	月					～									～				
8	火	半田市立宮池小学校4G	①	天木・池田 宮崎・新井	10:00	～	11:30	5	129	4					～				
9	水	武豊町立南保育園1G	②	天木	9:45	～	10:45	3	20	1	14:00一般見学（予約不要）	④	天木	14:00	～	15:00	未定	未定	未定
10	木	武豊町立中山保育園2G	②	天木・池田	9:45 10:15	～	10:45 11:15	6	52	2					～				
11	金					～									～				
12	土					～									～				
13	日					～									～				
14	月					～									～				
15	火	半田市立花園小学校4G	①	天木・池田 宮崎・新井	10:00	～	11:30	6	123	4					～				
16	水	半田市立雁宿小学校2G	①	天木・池田	10:00	～	11:30	4	67	2					～				
17	木					～									～				
18	金	半田市立さくら小学校1G	①	天木	10:00	～	11:30	3	34	1					～				
19	土	工場見学中止　　アジア競技大会開催のため				～									～				
20	日					～									～				
21	月					～									～				
22	火					～									～				
23	水					～									～				
24	木					～									～				
25	金					～									～				
26	土					～									～				
27	日					～									～				
28	月					～									～				
29	火					～									～				
30	水					～									～				
						～									～				

大人	子供	合計
38	475	513

★種別　①小学校社会科見学　②団体予約　③行政視察　④一般見学（予約不要）　その他（KHI関係者　議員視察）
(環境プログラム)は別紙にて報告

知多南部広域環境センター

２０２６年度　　工場見学　予約表

工場見学は、月曜日～金曜日の １０時～１６時を目安とする （若干の前後は可）

★ 見学予約受付は土日祝日を除く　月～金　9時～17時迄（昼休みを除く）とする。
★ 電話による仮予約の際、本予約表にて受付可否を回答すること。
★ 工場見学の受付上限は、午前1組、午後1組とする。
★ 定期見学会の日は団体は受け付けないものとする。
★ 全炉停止時等、見学受付しない日は斜線としておくこと。

GPC文書管理番号:GPC-K-W-005
制定：2022年1月21日
改訂：

グリーンパーク知多南部株式会社

2026年		午　前									午　後								
10月		団体名	種別★	見学対応者	時間			人数		G	団体名	種別★	見学対応者	時間			人数		G
					開始	～	終了	大人	子供	数				開始	～	終了	大人	子供	数
1	木					～									～				
2	金					～									～				
3	土					～									～				
4	日					～									～				
5	月					～									～				
6	火	10:00一般見学（予約不要）	④	天木	10:00	～	11:00	未定	未定	未定					～				
7	水					～									～				
8	木					～									～				
9	金					～									～				
10	土					～									～				
11	日					～									～				
12	月					～									～				
13	火					～									～				
14	水					～									～				
15	木					～									～				
16	金					～					14:00一般見学（予約不要）	④	天木	14:00	～	15:00	未定	未定	未定
17	土					～									～				
18	日	工場見学中止　　アジアパラ競技大会開催のため				～									～				
19	月					～									～				
20	火					～									～				
21	水					～									～				
22	木					～									～				
23	金					～									～				
24	土					～									～				
25	日					～									～				
26	月					～									～				
27	火					～					13:30碧青会（へきせいかい）2G	②	天木・池田	13:30	～	14:30	30	0	2
28	水					～									～				
29	木	10:00一般見学（予約不要）	④	天木	10:00	～	11:00	未定	未定	未定					～				
30	金	10:00ふじみ衛生組合1G	その他 議員視察	天木	10:00	～	11:30	18	0	1					～				
31	土					～									～				

大人	子供	合計
48	0	48

★種別　①小学校社会科見学　②団体予約　③行政視察　④一般見学（予約不要）　その他（KHI関係者　議員視察）
(環境プログラム)は別紙にて報告

13.1 清掃管理報告

① 日常清掃
別紙13-1の清掃計画表(日常)の通り実施しました。

② 定期清掃
下記の通り実施します。

作業内容		回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
窓ガラス清掃	建物外側	2回/年	予定							○					○	建物外側から洗浄
			実績													
	建物内側	2回/年	予定							○					○	建物内側から洗浄
			実績													
外壁サッシ清掃		2回/年	予定							○					○	建物外側から洗浄
			実績													
ブラインド清掃		1回/年	予定												○	取外し洗浄後、取り付け
			実績													
シャッター清掃		1回/年	予定												○	中性洗剤、水拭き仕上げ
			実績													
照明器具清掃		1回/年	予定							○						水拭き、外灯含む
			実績													
外出口・吸込口等清掃		2回/年	予定							○					○	洗浄仕上げ
			実績													
換気扇清掃		1回/年	予定							○						洗浄仕上げ
			実績													
排水溝及び集水桝清掃		2回/年	予定							○					○	沈殿物除去後、水洗浄 汚泥等は搬出処理
			実績													

報告事項

13.2 植栽管理報告

下記の通り実施します。

作業内容		実施時期・頻度 回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
樹木	剪定、刈込、枝打ち	1～2回/年	予定		○→	○										
			実績			○										
	害虫駆除	適時	予定													
			実績													
	除草	適時	予定		○					○						
			実績		○											
	施肥	1回/年	予定											○		
			実績													
芝生	芝刈り、除草	数回/年	予定		○→	○	→○								○	
			実績			○(除草)		○								
	薬剤散布	1～2回/年	予定												○	
			実績													
	施肥	適時	予定		○→	○	→○									
			実績					○								
花壇	刈込	1～2回/年	予定				○→	○						○		
			実績					○								
	除草	適時	予定		○					○						
			実績		○											
	薬剤散布・施肥	1～2回/年	予定					○							○	
			実績					○								

報告事項

・6月の芝生の除草は実施しましたが、芝刈り施肥は雨天の為、延期しています。

・芝刈り、施肥は8月に花壇の刈込、薬剤散布に合わせて実施。